

Форма

отчета реализации инициативного проекта

на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории кладбища в п. Аксёново Усть-Ишимского муниципального района Омской области».

2. Место реализации инициативного проекта:

2.1 Муниципальный район/городской округ: Усть-Ишимский муниципальный район.

2.2. Поселение: Утускунское сельское поселение.

2.3 Населенный пункт: п. Аксёново.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1 Типология инициативного проекта: обустройство мест захоронения

3.2 Адрес объекта: Омская область, Усть-Ишимский район, п. Аксёново

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 15.09.2024 по 14.10.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 180 404,89	2 180 404,89	0	0	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	203 075, 00	203 075, 00	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	119 175, 00	119 175, 00	0	0	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	35 900, 00	35 900, 00	0	0	0

2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	48 000, 00	48 000, 00	0	0	0
Всего		2 383 479, 89	2 383 479, 89	0	0	0

5.1 Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество единиц	Примечание
1	ИП А.В. Паневник	Выделение техники для очистки территории, вывоза мусора	шт	2	28 800, 00
2	ИП А.Ю. Шелудков	Выделение строительных материалов (саморезы)	шт	1000	3000, 00
3	ИП Г.М. Рахматуллина	Покос травы, спил молодых деревьев и кустарников	м/кв	500	5000, 00

5.2 Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Козицын А.В.	Демонтаж старой изгороди	70 м
2	Левда Ю.В.	Демонтаж старой изгороди	70 м
3	Ожиганов А.В.	Демонтаж старой изгороди	70 м
4	Левда Е.В.	Демонтаж старой изгороди	70 м
5	Меркулов А.С.	Демонтаж старой изгороди	70 м
6	Клодыт В.А.	Демонтаж старой изгороди	70 м
7	Яровиков С.В.	Демонтаж старой	70 м

		изгороди	
8	Юрченков В.Ю.	Демонтаж старой изгороди	70 м
9	Анацко В.И.	Демонтаж старой изгороди	70 м
10	Сиюткин А.В.	Демонтаж старой изгороди	70 м
11	Кожихова Ю.С.	Уборка травы	100 м/кв
12	Дружков А.А.	Покос травы	100 м/кв
13	Антонив Т.В.	Уборка травы	60 м/кв
14	Антонив В.М.	Покос травы	100 м/кв
15	Белоногова В.И.	Уборка мусора	50 м/кв
16	Ремдёнок С.М.	Погрузка старой изгороди	5 м/куб
17	Долженков А.А.	Погрузка старой изгороди	5 м/куб
18	Долгова Т.П.	Уборка мусора	40 м/кв
19	Трясин А.А.	Выпил старых деревьев	30 м/кв
20	Трясин Д.А.	Выпил старых деревьев	40 м/кв
21	Гуралюк С.Н.	Выпил старых деревьев и кустарников	60 м/кв
22	Горовец Ю.Д.	Выпил старых деревьев и кустарников	40 м/кв
23	Воронина М.В.	Уборка мусора	20 м/кв
24	Горяинова Н.Н.	Уборка мусора	20 м/кв
25	Гренц И.В.	Выпил старых деревьев и кустарников	40 м/кв
26	Гренц А.В.	Погрузка старой изгороди	5 м/куб
27	Загулина В.В.	Уборка мусора	20 м/кв
28	Загулин А.В.	Вывоз старой изгороди	5 м/куб
29	Веселовский С.А.	Выпил старых деревьев и кустарников	60 м/кв
30	Пилпани Е.Н.	Уборка мусора	30 м/кв
31	Пилпани Э.Г.	Демонтаж старой изгороди	50 м
32	Каргапольцева О.М.	Уборка мусора	50 м/кв
33	Местков В.И.	Вывоз мусора, старой изгороди, деревьев	5 м/куб

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории кладбища в п. Аксёново Усть-Ишимского муниципального района Омской области», позволила заменить старое деревянное ограждение на более прочное и долговечное – металлическое (по всему периметру кладбища, 700 м).

Были установлены новые ворота, в количестве двух штук и одна калитка. Также организована парковочная зона, огорожена металлическим забором, отсыпана щебнем. Построен уличный туалет.

Помимо этого, были установлены 2 мусорных контейнера, площадка, под которые, забетонирована, а также 2 урны и 2 лавочки.

Глава Утускунского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области

18 ноября 2024 года



Ю.С. Кожихова